

施工予定表

(10月9日 ~ 10月15日)



9:00~17:00通行止

甲斐市公共下水道管渠布設工事(双3-2工区)

請負業者名 株式会社保坂建設

〈地図記入例〉

日 時	工事場所(人孔番号)・工事内容
10月9日(土)	休工
10月10日(日)	休工
10月11日(月)	No. 6345-1~No. 6343-1 管渠工 管布設~埋戻し、No. 6343-1マンホール据付
10月12日(火)	No. 6313-3-3~No. 6343-1 管渠工 掘削~埋戻し
10月13日(水)	No. 6343-1~No. 6313-1 管渠工 掘削~埋戻し
10月14日(木)	No. 6343-1~No. 6313-1 管渠工 掘削~埋戻し
10月15日(金)	No. 6343-1~No. 6313-1 管渠工 管布設~埋戻し、No. 6313-1MH掘削~埋戻し

施工予定
 施工済み
 道路復旧済み



特 記